

隐患整改回复单

项目名称	腾冲市 2024-2025 年绿色电能烘烤建设项目	回复时间	2025 年 6 月 16 日
致：大洲设计咨询集团有限公司 我部接到贵公司 6 月 15 日安全检查记录表后，已按要求完成了整改，特此回复，请予以复			
致：中交一公局西北工程有限公司 经对施工现场安全文明施工进行检查，存在问题如下			
问题照片	问题说明	整改措施	整改照片
	基坑边堆放碎石，易造成基坑边坡坍塌，对作业人员的安全造成风险	按照房建重大事故隐患判定标准要求，基坑周边两米范围内严禁堆放土石和大型施工机械，现要求贵单位立即使用挖机将碎石进行清理至基坑边缘两米以外	
	暂未使用的模板的钉子向上，易造成作业人员扎脚	将暂未使用的模板进行收集整理，钉子尖部全部向下或将钉子拔下	
	现场钢结构作业人员未能正确佩戴安全帽	按照要求正确佩戴安全帽，佩戴安全帽必须帽带	



电焊机二次进
线处, 电线连接
无绝缘保护套

使用绝缘胶布对
接线处进行缠绕
绑扎, 防止作业
人员误碰造成触
电



施工单位负责人(签字):

项目经理部



2025年6月15日

监理单位意见:

经核查, 已按规范要求进行了整改。

监理工程师(签字):

2025年6月16日