

腾冲市向阳水库第一期进度审核说明

腾冲市向阳水库工程建设管理局：

本期进度申报资料我单位已经收悉，送审支付工程进度款 6442490.51 元，审核支付工程进度款 6333923.88 元，核减 108566.63 元。具体审核情况如下：

一、支表 2 合同清单项目：

1、隧洞进出口工程：土石方挖运，送审工程量 6596.73m³，审定工程量 6121.67 m³，审减工程量 475.06 m³，审减金额 8693.60 元。

2、M7.5 浆砌石基础回填，送审工程量 513.41m³，审定工程量 441.95 m³，审减工程量 71.46 m³，审减金额 26880.40 元。

3、竖井工程：挂网钢筋制安，送审工程量 1.36t，审定工程量 1.112t，审减工程量 0.248t，审减金额 1743.54 元。

4、导流工程：枯期围堰清基，送审工程量 10722.59 m³，审定工程量 10104.19m³，审减工程量 618.40 m³，审减金额 7798.02 元。

二、支表 3 新增（变更）项目：

1、块石换填，送审工程量 424.93m³，审定工程量 414.64m³，审减工程量 10.29m³，审减金额 1842.73 元。

三、支表一扣回款项调整为 61608.34 元。

昆明中银造价咨询有限公司

2021 年 5 月 18 日

腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工

工程月计量申报审核表

(开工~2021年5月) (总表)


合同编号: TCS-XYSK-SG-01

编 号: 01

项目经理: 唐文才

校 核: 梁德松

填 报: 黄红清


申报单位(章): 

申报金额: 6,442,490.51 元

2021年5月22日


总监理工程师: 南东升

监理工程师: 王保平

监理单位(章): 

监理审核金额: 6,442,490.51 元


2021年5月22日

审计单位(章): 

审 计 人 员: 雷敬黎

审 核 金 额: 6,333,923.88 元

2021年5月22日

建设单位(章): 

审 核 人: 王保平

审 核 金 额: 6,333,923.88 元

2021年5月22日

支表1

工程支付申报审核表(总表)

项目名称: 腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工

承包单位: 云南省水利水电工程有限公司

合同编号: TCS-XYSK-SG-01

截止日期: 2021年5月10日

监理单位: 四川腾越建设监理有限公司

编号: 01

支付项目内容		合同总金额	至上月末 累计完成 (元)	本期完成(元)			备注
				申报金额	监理审查	跟踪审计单位审核	
清单支付项目		169439069.00		7942208.12	7942208.12	7897092.56	7897092.56
工程变更支付款				110905.02	110905.02	109062.29	109062.29
其它 支付 款项	计日工项目						
	材料预付款						
	工程预付款						
	索赔项目						
	价格调整						
	延期付款利息						
	其它						
小 计		169439069.00		8053113.14	8053113.14	8006154.85	8006154.85
扣 回 款 项	工程预付款						
	保留金(20%)			1610622.63	1610622.63	1601230.97	1601230.97
	甲供设备			0.00	0.00	71000.00	71000.00
小 计				1610622.63	1610622.63	1672230.97	1672230.97
合 计		169439069.00		6442490.51	6442490.51	6333923.88	6333923.88
本期支付款(元)				6,442,490.51	6,442,490.51	6,333,923.88	6,333,923.88
施 工 单 位 (盖章):			监 理 单 位 (盖章):		跟 踪 审 计 单 位 (盖章):		建 设 单 位 (盖章):
技术负责人: 栗伟强			监理工程师: 王兴平		审计人员: 宫敬黎		现场技术负责人: 李永红
项目经理: 唐文强			项目总监理工程师: 南东平		负责人: 宫鹏		审核人: 李永红
2021年5月22日			2021年5月22日		2021年5月22日		2021年5月22日